


# Betriebs- und Effizienzdatenerfassung:

## Heizungswärmepumpe WOLF CHA-07

Kundenanlage Herford-Laar

Installiert durch: **SunCraft Solutions Inh. St.S.**

Grüne Straße 18, 32052 Herford



**Gebäudedaten:** Baujahr 1958, 2 WE, 200qm, anteilige Fußbodenhz im EG, Heizkörper in beiden WE (EG/OG)

**Suncraft Solutions Hydraulik und Regelung:** WOLF CHA-07 im Direktbetrieb mit teil-erneuerter Heizungshydraulik + WOLF FHS-180-S, R290 für Warmwasser



Inbetriebnahme: **10.11.25**

Kd.-Strompreis: **0,28€**

(davon 11x Netz AUS zu Einst.zw.)

Quelle: [www.wolf-smartset.com](http://www.wolf-smartset.com)

Bez.pr./COP\*100 **0 =24h On Verz.: 1 Min. => +3kW**

Meteostat.net BI-Deppendorf/Enger

| Monat:  | Strombez.  | Wärmeerz.  | Ø M-HL.kW  | M-COP | €/kWh Hz-Wärme | Verd.st.   | ⚡ E-Hz h   | Verd.-betr. in h   | Monatstief | Monatshoch | Monats-Ø   | Bem.:              |
|---------|------------|------------|------------|-------|----------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------------|
|         |            |            |            |       |                |            |            |                    | °C         | °C         | °C         |                    |
| Nov 25  | 323        | 1615       | 3,2        | 5,00  | 0,05 €         | 12         | 8          | 477                | 3,2        | 17,2       | 5,2        | ab 10.11 Teilbetr. |
| Dez 25  | 710        | 3281       | 4,34       | 4,55  | 0,06 €         | 6          | 3          | 244                | 8,8        | 13,8       | 4,5        | ab hier Vollbetr.  |
| Jan 26  | 1350       | 4434       | 5,96       | 3,28  | 0,08 €         | 0          | 29         | 744                | 14,3       | 12,6       | -0,7       |                    |
| Feb 26  | 881        | 3453       | 5,38       | 3,92  | 0,07 €         | 0          | 10         | 672                | 5,6        | 17,2       | 4,1        |                    |
| Mrz 26  | 652        | 3000       |            | 4,60  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Apr 26  | 540        | 2700       |            | 5,00  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Mai 26  | 333        | 2000       |            | 6,00  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Jun 26  |            | Kühlbetr.! |            |       |                |            |            |                    |            |            |            | Remko              |
| Jul 26  |            | Kühlbetr.! |            |       |                |            |            |                    |            |            |            | KWK                |
| Aug 26  |            | Kühlbetr.! |            |       |                |            |            |                    |            |            |            | EC Slim            |
| Sep 26  | 333        | 2000       |            | 6,00  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Okt 26  | 600        | 3000       |            | 5,00  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Nov 26  | 842        | 4000       |            | 4,75  |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Dez 26  |            |            |            |       |                |            |            |                    |            |            |            |                    |
| Progn.: | ~6000      | ~27000     |            | ~4,63 |                |            |            | 35,28 €            |            |            |            |                    |
| 25+26:  | 6564       | 12733      | 4,50       | 3,99  | 0,065 €        | 18         | 42         | 2637               | -8,43      | 15,20      | 3,28       |                    |
|         | Σ kWh Bez. | Σ kWh Hz.  | Ø Heizl.kW | S-COP | Ø-Kosten/kwh   | Σ Verd.st. | ⚡ Σ h E-Hz | Σ h Hzg=Verd.betr. | Ø -Tief    | Ø - Hoch   | Ø -Heiz AT |                    |
| 2025    |            |            |            | 4,78  |                | 18         | 3          |                    |            |            |            |                    |

Heizkurve bis Jan: Sockeltemperatur: 30 Grad, Vorlauf-Soll bei -10 Grad: 45, Max. VL: 50 Grad. Sommer/Winter: 18 Grad, keine NA, kein red. NB, kein Sparf.

Heizkurve ab Feb: Sockeltemperatur: 30 Grad, Startp. HK ab 10 Grad, Vorlauf-Soll bei -11 Grad: 43, Max. VL: 45 Grad. So/Wi: 18 Grad, w.o.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie uns an Tel. 0155-60581047 oder schreiben uns eine E-Mail an [kontakt@suncraftsolutions.de](mailto:kontakt@suncraftsolutions.de)